64 - I-25@County Line Rd West Ramp
Table 1 - Timing and Functions Page 0
10/22/2014
11:09 AM

0 + Key			Phase + Key					Phase				
FUNCTION	KEY	12345678	FUNCTION	KEY	Ph 1	Ph 2	Ph 3	Ph 4	Ph 5	Ph 6	Ph 7	Ph 8
Vehicle Recall	0		Max I	0	0	30	0	80	0	30	52	45
Ped Recall	1		Max II/HFDW	1*	0	20	0	20	0	20	20	20
Red Lock	2	4 7	Walk	2	0	4	0	4	0	4	0	0
Yellow Lock	3		Flashing DW	3	0	13	0	33	0	14	0	0
Permits	4	2 4 678	Max Initial	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Ped Phases	5	2 4 6	Min Green	5	0	5	0	5	0	5	5	5
Lead Phases	6	1 3 5 7	TBR	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Double Entry	7	4 8	TTR	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Sequential Timing	8		Observe Gap	8	0.0	5.0	0.0	2.5	0.0	5.0	1.5	2.5
Startup Green	9		Passage	9	0.0	5.0	0.0	2.5	0.0	5.0	1.5	2.5
Overlap A	A		Min Gap	A	0.0	5.0	0.0	2.5	0.0	5.0	1.5	2.5
Overlap B	B		Added Actuation	B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Overlap C	C		Yellow	C	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0	4.0	3.0	3.0
Overlap D	D		Red Clear	D	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
Exclusive	E		Red Revert	E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Simultaneous Gap	F		Walk II	F	0	0	0	0	0	0	0	0

64 - I-25@County Line Rd West Ramp
Table 5 - TOD/DOW Events 1-32
10/22/2014
11:09 AM

A + Code											
EVENT	1234567	HOUR	MIN	FUNC	CODE	EVENT	1234567	HOUR	MIN	FUNC	CODE
1	23456	5	0	1	80-83	17		0	0	0	C0-C3
2	23456	6	0	2	84-87	18		0	0	0	C4-C7
3	23456	8	30	1	88-8B	19		0	0	0	C8-CB
4		0	0	0	8C-8F	20		0	0	0	CC-CF
5	23456	15	0	3	90-93	21		0	0	0	D0-D3
6	23456	18	30	1	94-97	22		0	0	0	D4-D7
7	1234567	22	0	20	98-9B	23		0	0	0	D8-DB
8	1234567	22	1	129	9C-9F	24		0	0	0	DC-DF
9	23456	4	59	128	A0-A3	25		0	0	0	E0-E3
10	1 7	5	59	128	A4-A7	26		0	0	0	E4-E7
11	1 7	6	0	4	A8-AB	27		0	0	0	E8-EB
12		0	0	0	AC-AF	28		0	0	0	EC-EF
13		0	0	0	B0-B3	29		0	0	0	F0-F3
14		0	0	0	B4-B7	30		0	0	0	F4-F7
15		0	0	0	B8-BB	31	1234567	5	0	131	F8-FB
16		0	0	0	BC-BF	32	1234567	22	0	132	FC-FF

64 - I-25@County Line Rd West Ramp
Table 7 - Coordination Plans 1-9
10/22/2014
11:09 AM

B + Plan + Key		Plan								
FUNCTION	KEY	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5	Plan 6	Plan 7	Plan 8	Plan 9
Cycle Length	0	104	120	120	100	70	60	70	0	0
Forceoff Phase 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forceoff Phase 2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forceoff Phase 3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forceoff Phase 4	4	63	84	61	59	51	33	48	0	0
Forceoff Phase 5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forceoff Phase 6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forceoff Phase 7	7	26	56	39	18	13	33	13	0	0
Forceoff Phase 8	8	63	84	61	59	51	21	48	0	0
Offset	9	69	56	90	0	36	36	64	0	0
Permissive Length	A	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Max Dwell	B	35	41	41	34	25	21	25	0	0
		12345678	12345678	12345678	12345678	12345678	12345678	12345678	12345678	12345678
Lead Phases	C	1 3 5 7	1 3 5 7	1 3 5 7	1 3 5 7	1 3 5 7	1 3 5 8	1 3 5 7		
Coord Phases	D	2 6	2 6	2 6	2 6	2 6	2 6	2 6		
Perm 2 Phases	E									
Min Recall	F									